



### DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS CONSOLIDADO

Tomada de Preços Nº 000002/2016 Abertura 28/6/2016 09:00  
Processo 002064/2016

<b>Lote</b>		<b>00001 - unico</b>		
<b>Ítem</b>	<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
00001	00001794	PMJ-IOPES-030210-GALPÃO PRÉ FABRICADO-PISO ATERRO COMPACTADO>>>> COM UTILIZACAO DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M3	132,23
00002	00000538	PMJ-IOPES-40238-FUNDAÇÃO-INFRAESTRUTURA-FORMA DE CHAPA COMPENSADA 12MM> UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO MATERIAL CORTE MONTAGEM ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	28,4
00003	00000376	PMJ-IOPES-040237-INFRA-ESTRUTURA-FUNDAÇÃO-CONCRETO FCK=25> FORNECIMENTO PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) CINCO POR CENTO DE PERDA JA INCLUIDO NO CUSTO	M3	76,12
00004	00000348	PMJ-IOPES-090202-COBERTURA-TELHADO-TELHAS FIBROCIMENTO ONDULADAS 6MM>> NOVAS INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	211,68
00005	00002035	PMJ-GALPÃO PRÉ-MOLDADO-DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM> DESMONSTAGEM TRANSPORTE E REMONTAGEM DE UM GALPAO PRE FABRICADO EM CONCRETO ARMADO INCLUSIVE ESTRUTURA E COBERTURA	M2	161,16